

REGISTRO POR PROYECTO
Cuarto Trimestre 2017

MUNICIPIO
FONDO
EJERCICIO

**FAISM
2017**

DETALLE DEL PROYECTO											
FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo de recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	HID00170400993865	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAYON - 163081	FAISM	2017	\$ 101,304.09	\$ 101,304.09	\$ 101,304.09	\$ 101,304.09	\$ 101,304.09	\$ 101,304.09	\$ 101,304.09
2	HID17170200860289	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS REYES - 78496	FAISM	2017	\$ 579,764.31	\$ 579,764.31	\$ 579,764.31	\$ 579,764.31	\$ 281,619.17	\$ 281,619.17	\$ 281,619.17
3	HID17170200860291	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 81498	FAISM	2017	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00
4	HID17170200860292	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PALMA - 78270	FAISM	2017	\$ 83,236.25	\$ 83,236.25	\$ 83,236.25	\$ 83,236.25	\$ 83,236.25	\$ 83,236.25	\$ 83,236.25
5	HID17170300920776	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA SANTOS LUGARES - 80747	FAISM	2017	\$ 357,988.55	\$ 357,988.55	\$ 357,988.55	\$ 357,988.55	\$ 135,901.44	\$ 135,901.44	\$ 135,901.44
6	HID17170300920777	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS DE ABRIL - 79546	FAISM	2017	\$ 40,554.53	\$ 40,554.53	\$ 40,554.53	\$ 40,554.53	\$ 40,554.53	\$ 40,554.53	\$ 40,554.53
7	HID17170300920778	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO - 81359	FAISM	2017	\$ 80,512.08	\$ 80,512.08	\$ 80,512.08	\$ 80,512.08	\$ 80,512.08	\$ 80,512.08	\$ 80,512.08
8	HID17170300920779	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL PADRE - 79488	FAISM	2017	\$ 172,749.50	\$ 172,749.50	\$ 172,749.50	\$ 172,749.50	\$ 172,749.50	\$ 172,749.50	\$ 172,749.50
9	HID17170300920780	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA LAS ÁGUILAS SANTA CLARA - 80876	FAISM	2017	\$ 293,784.87	\$ 293,784.87	\$ 293,784.87	\$ 293,784.87	\$ 132,633.38	\$ 132,633.38	\$ 132,633.38
10	HID17170300920781	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EL ARENAL SANTA CLARA - 81087	FAISM	2017	\$ 165,377.51	\$ 165,377.51	\$ 165,377.51	\$ 165,377.51	\$ 86,240.64	\$ 86,240.64	\$ 86,240.64
11	HID17170300920783	MEJORAMIENTO DE CANAL DRENAJE PLUVIAL EN AV JUAREZ - 80620	FAISM	2017	\$ 443,967.36	\$ 443,967.36	\$ 443,967.36	\$ 443,967.36	\$ 443,967.36	\$ 443,967.36	\$ 443,967.36
12	HID17170300953563	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA RAFAEL FRANCO - 163321	FAISM	2017	\$ 120,713.25	\$ 120,713.25	\$ 120,713.25	\$ 120,713.25	\$ 120,713.25	\$ 120,713.25	\$ 120,713.25
13	HID170400993864	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARENAL	FAISM	2017	\$ 43,337.75	\$ 43,337.75	\$ 43,337.75	\$ 43,337.75	\$ 43,337.75	\$ 43,337.75	\$ 43,337.75
14	HID170400993863	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA RAFAEL FRANCO - 163323	FAISM	2017	\$ 418,687.95	\$ 418,687.95	\$ 418,687.95	\$ 418,687.95	\$ 418,687.95	\$ 418,687.95	\$ 418,687.95
15											
16											
17											
18											
19											
13	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL	FAISM 2017				\$2,954,178.00	\$2,954,178.00	\$2,954,178.00	\$2,193,657.39	\$2,193,657.39